EXTENSION OF TIME

Name of the Work:	Filling of Potholes in Arterials and sub-Arterials and sub-Arterials roads in dasarahalli Ward no 15 T Dasarahalli Sub-
Job No:	015-13-000062
Work order No:	125/13-14 D:29.08.2013
BR No:	661/31.10.2014

Since the penalty has already been levied on the contractor, the issue of E.O.T may please be deemed as considered at the appropriate level by the then officers.

Executive Engineer
Dasarahalli Division, Dasarahalli Zone
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 7 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

25) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical Manager/KRIDL ರವರಿಗೆ Filling of pot hole in Artorial & Sub Artorial road in Dasarahalli. in ward no.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 29-8-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-6-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 211 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

26) ಕೆ.ಇ.(ದ) ವಿಷಯಕ್ಕೆ (ಎ) ರಂತೆ 211 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ರಂದು ಎಳೆದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ.

27) ಕಾ.ಎಂ.(ದ) ನಿಯಮಾನುಸಾರ 211 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ 1800/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

28) ಮು.ಅ.(ದ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

EE(D)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

AE